



**ELEKTRIZITÄTSGENOSSENSCHAFT
OHLSTADT eG**
Schwaigweg 7
82441 Ohlstadt

Telefon 08841/67000 Telefax 08841/670019
info@ego-ohlstadt.de www.ego-ohlstadt.de
VR-Bank Ohlstadt: BIC GENODEF1GAP
IBAN DE20 7039 0000 0002 7103 66
Sparkasse Oberland: BIC BYLADEM1WHM
IBAN DE76 1030 0018 0006 20

F.1 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen

Inbetriebsetzungsprotokoll - Erzeugungsanlagen Niederspannung (vom Anschlussnehmer auszufüllen)					
Anlagenanschrift	Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort				
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort				
Erzeugungsanlage					
max. Scheinleistung S_{Amax}		kVA	max. Wirkleistung P_{Amax}		kVA
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend)					kWp
Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden?				☐	
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes F.2 mit dem Anlagenaufbau?				☐	
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?				☐	
Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?				☐	
Konformitätsnachweis für NA-Schutz vorhanden?				☐	
Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$					U_n
Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$					U_n
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?				☐	
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig?				☐	
TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert?		☐ ja ☐ nein	Eingebaut	☐	Prüfprotokoll liegt vor ☐
Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN-VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten. Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.					
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am:					
Ort, Datum		Anlagenbetreiber		Anlagenerrichter	